HARMONOGRAM OGÓLNY ROBÓT FUNDAMENTOWYCH – CZĘŚĆ ANALITYCZNA I CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ ANALITYCZNA												CZĘŚĆ GRAFICZNA											
Lp	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość robót z przedmiaru	Specjalizacja robotników	Podstawa normowa	Norma czasu pracy	Norma wydajności dziennej (8h)	Liczba roboczo-zmian (4:8)	Przyjęta liczba robotników	Teoretyczna liczba dni pracy (9:10)	Przyjęta liczba dni pracy	Dni robocze											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.	**Wykonanie podkładów betonowych**																						
2.	**Przygotowanie i montaż zbrojenia A-0**									Suma													
	Przygotowanie i montaż zbrojenia A-III																						
3.	**Wykonanie stóp fundamentowych**																						

Uwagi:

1. Ilości robót w kolumnie 4 podaj z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
2. Wyniki obliczeń w kolumnach 8, 9 i 11 podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
3. W kolumnie 10 przyjąć w poszczególnych wierszach jako liczbę robotników razem wszystkie grupy zawodowe
4. Przyjęta liczba dni pracy robotników w kolumnie 12 powinna wynikać z zaokrąglenia w górę liczby dni z kolumny 11